

Compte rendu de réunion

Mardi 4 juin 2024 à 9h30

Réunion de préparation des travaux d'interconnexion d'eau potable

Annay/Molay/Ste Vertu/Aigremont/Lichères-près-Aigremont

Présents :

- **Ste Vertu : M Cheysson**
- **SIAEP Annay Molay : M Maurice**
- **Aigremont : M Becasseau**
- **Canault Consulting : M Canault**
- **Altéro : M Boissières, M De Sousa**
- **M Klabalzan**
- **CD89 : M Laurent**
- **SPEE : Mme Paré**

L'entreprise Altéro prévoit de commencer le chantier en octobre. La durée du chantier est d'environ 20 semaines. Il sera divisé en 3 phases afin de pouvoir raccorder dans un premier temps Annay/Molay, puis Ste Vertu/Aigremont et ensuite Lichères. L'entreprise transmet un planning prévisionnel. L'entreprise est fermée 2 semaines en décembre (voir 3 si les conditions météo sont mauvaises).

Mme Paré organise une réunion avec la mairie d'Yrouerre et l'exploitant de la parcelle traversée pour valider les passages avec eux.

Le département transmet le plan de la déviation qui serait nécessaire à réaliser si l'entreprise souhaite travailler en route barrée sur la RD86.

Le département demande que les traversées de RD soient réalisées en forage. Pour l'alimentation électrique des vannes électriques, il sera plus simple de se raccorder dans el chemin d'accès au captage. Pour éviter les problèmes avec les exploitants limitrophes, un bornage sera nécessaire. Plutôt que de créer un branchement à partir du poteau vers l'ancienne gare, il serait possible de se raccorder sur le branchement du captage. L'entreprise travaillera avec des huiles végétales dans ces machines dans le périmètre immédiat du captage.

M Klabalzan commencera les chantiers dans les différents ouvrages à partir du mois de juillet.

Cordialement
Delphine PARÉ
Service **P**ublic **E**au **É**nergie